

/ ЧЕКЛИСТ № 3

Чеклист готовности объекта к диспетчеризации вентиляции

Чем больше пунктов отмечено — тем проще и дешевле будет интеграция. Хорошая основа для технического задания.

ДОКУМЕНТАЦИЯ (УСКОРЯЕТ ПРОЕКТ В 2 РАЗА)

- ☐ Есть актуальные принципиальные схемы шкафов автоматики
- ☐ Известны типы и модели контроллеров на каждой установке
- ☐ Есть перечень точек ввода/вывода (I/O list) или доступ к программе ПЛК
- ☐ Известны протоколы связи установленного оборудования

ИНФРАСТРУКТУРА

- ☐ На объекте есть интернет или возможность его провести (GSM / LAN)
- ☐ Есть возможность прокладки кабеля связи между шкафами
- ☐ Есть место и питание для установки сервера или шлюза
- ☐ Дежурный персонал имеет рабочее место с компьютером или планшетом

АВТОМАТИКА

- ☐ Контроллеры относительно современные (не старше 15 лет)
- ☐ Оборудование поддерживает открытые протоколы или подключается через шлюзы
- ☐ Доступ к программе ПЛК возможен (есть исходники или производитель готов открыть)
- ☐ Установки не имеют критических неисправностей перед стартом проекта

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТА

- 10-12** Объект готов. Проект пройдёт быстро и с минимальными затратами.
- 6-9** Потребуется предварительный аудит и, возможно, частичная модернизация.
- <6** Начнём с аудита — определим что сохранить и в какой последовательности.